



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM:2013/2016

ANEXO XI

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

P. M. ALIANÇA - TO
Fls. N.º 78

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO		MINISTERIO DA SAUDE					
OBRA REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE		PROGRAMA MINISTERIO DA SAUDE					
LOCAL JARDIM ALIANÇA		CONVENIO					
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS							
ORGÃO RESPONSÁVEL MINISTERIO DA SAUDE							
Item	Discriminação	Valor	PESO				
		%	TOTAL				
		R\$	Mês 3				
			Mês 2				
			Mês 1				
			%				
1	INST. DO CANTEIRO DE OBRA	803,72	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,33%
			803,72			803,72	
2	CONSUMO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	1.646,50	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	0,56%
			543,35	543,35	559,81	1.646,50	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.365,65	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	7,55%
			6.050,97	6.050,97	6.242,32	18.365,65	
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.047,78	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%	0,64%
			1.433,24	614,33	0,00	2.047,78	
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.686,88	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%	6,03%
			11.749,51	2.937,38	0,00	14.686,88	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	89,07	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,04%
			89,07	89,07	0,00	89,07	
7	ALVENARIA	4.315,12	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	1,77%
			1.294,54	3.020,59	0,00	4.315,12	
8	COBERTURA	30.175,65	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%	12,40%
			0,00	27.158,08	3.017,56	30.175,65	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.513,78	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	8,64%
			0,00	12.908,27	8.605,51	21.513,78	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	25.481,61	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	10,47%
			0,00	20.385,29	5.096,32	25.481,61	
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	16.916,48	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	6,95%
			0,00	5.074,94	11.841,54	16.916,48	
12	COMBATE A INCÊNDIO	5.810,42	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	2,39%
			0,00	1.743,13	4.067,30	5.810,42	
13	CENTRAL DE GLP - GAS	2.802,46	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	1,15%
			0,00	2.802,46	0,00	2.802,46	
14	REVESTIMENTO EM PAREDE	10.994,14	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	4,52%
			0,00	10.994,14	0,00	10.994,14	
15	REVESTIMENTO DE PISO	11.550,78	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	4,75%
			0,00	3.465,23	8.085,55	11.550,78	
16	ESQUADRIAS	29.648,18	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	12,18%
			0,00	5.929,64	23.718,54	29.648,18	
17	PINTURAS	39.544,97	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	16,25%
			0,00	7.908,99	31.635,98	39.544,97	
18	RSOS-DIVSERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.991,72	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	2,87%
			0,00	2.795,69	4.196,03	6.991,72	
	TOTAL COM BDI 21,50%	243.384,92	8,99%	47,02%	43,99%	100,00%	100,00%
		243.384,92	21.885,22	114.432,24	107.067,47	243.384,92	
	TOTAL ACUMULADO COM BDI 21,50%	243.384,92	8,99%	56,01%	100,00%		
		243.384,92	21.885,22	136.317,46	243.384,92		


IVALDO GONÇALVES REGO
 ENGENHEIRO CIVIL - SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 5060556853/D-30