



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
GABINETE DO PREFEITO
DEPTO DE ENGENHARIA
ADM. 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Obra: AMPLIANÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DUQUE CAXIAS

Área:

Local: ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

PROPRIETÁRIO: SINAPI-MAIO DE 2021 NÃO DESONERADO

Item	Descrição	Valor	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.711,63	3,6%	10.711,63 100,00%	-	-	-
2.0	INFRA-ESTRUTURA	12.714,79	4,3%	6.357,40 50%	6.357,40 50%	-	-
3.0	SUPERESTRUTURA	5.793,90	1,9%	-	2.896,95 50%	2.896,95 50%	-
4.0	VEDAÇÃO	26.016,47	8,7%	-	5.203,29 20%	20.813,18 80%	-
5.0	ESQUADRIAS	93.853,28	31,4%	28.155,98 30%	28.155,98 30%	37.541,31 40%	-
6.0	COBERTURA	11.127,16	3,7%	-	-	10.014,44 90%	1.112,72 10%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	17.200,95	5,8%	860,05 5%	3.440,19 20%	6.880,38 40%	6.020,33 35%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	986,87	0,3%	49,34 5%	98,69 10%	246,72 25%	592,12 60%
9.0	REVESTIMENTOS	20.767,08	6,9%	-	2.076,71 10%	10.383,54 50%	8.306,83 40%
10.0	PINTURA	95.556,28	32,0%	19.111,26 20%	19.111,26 20%	38.222,51 40%	19.111,26 20%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.307,42	1,4%	-	-	-	4.307,42 100%
		299.035,84					
	TOTAL	299.035,84	100,0%	65.245,66	67.340,47	126.999,04	39.450,68
	TOTAL GERAL	299.035,84		65.245,66	67.340,47	126.999,04	39.450,68
			% ETAPA	21,82%	22,52%	42,47%	13,19%
			ACUMULADO (%)	21,82%	44,34%	86,81%	100,00%
			ACUMULADO (R\$)	65.245,66	132.586,13	259.585,17	299.035,84

Evaldo Gonçalves Rêgo

Depto de Engenharia/Fiscalização

Engenheiro Civil/Eng. de Seg. do Trabalho

CREA Nº 5.060.556.953/D-SP - RNP nº 260.583.029-2 - Visto 2.590