



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
GABINETE DO PREFEITO
DEPTO DE ENGENHARIA
ADM. 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Obra: AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DIQUE CAXIAS

Área:

Local: ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

PROPRIETÁRIO: SINAPI-MAIO DE 2021 NÃO DESONERADO

Item	Descrição	Valor	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES	8.569,31	3,4%	8.569,31 100,00%	-	-	-
2.0	INFRA-ESTRUTURA	10.171,84	4,2%	5.085,92 50%	5.085,92 50%	-	-
3.0	SUPERESTRUTURA	4.635,12	1,9%	-	2.317,56 50%	2.317,56 50%	-
4.0	VEDAÇÃO	20.813,18	8,7%	-	4.161,64 20%	16.651,54 80%	-
5.0	ESQUADRIAS	75.082,62	31,3%	22.524,79 30%	22.524,79 30%	30.033,05 40%	-
6.0	COBERTURA	8.901,73	3,7%	-	-	8.011,56 90%	890,17 10%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	13.760,76	5,7%	688,04 5%	2.752,15 20%	5.504,30 40%	4.816,27 35%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	789,50	0,3%	39,47 5%	78,95 10%	197,37 25%	473,70 60%
9.0	REVESTIMENTOS	16.013,67	6,9%	-	1.461,37 10%	8.386,83 50%	6.645,47 40%
10.0	PINTURA	76.445,03	31,8%	15.289,01 20%	15.289,01 20%	30.578,01 40%	15.289,01 20%
11.0	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES	4.285,93	1,8%	-	-	-	4.285,93 100%
	TOTAL	248.048,67	100,0%	52.196,53	53.872,37	101.599,13	32.400,54
	TOTAL GERAL	248.048,67	% ETAPA	52.196,53	53,872,37	101,599,13	32,400,54
				21,74%	22,63%	42,32%	13,50%
			ACUMULADO (%)	21,74%	44,18%	86,50%	100,00%
			ACUMULADO (R\$)	52.196,53	106.068,90	207.668,03	240.068,57

Eváldo Gonçalves Régio
Depto de Engenharia e Edif. do Trabalho
Engenheiro Civil - RFP nº 260.565/2024-2 - Itens 2 e 5/80
CREA nº 5.050.556/6302-SP - RNP nº 260.565/2024-2 - Itens 2 e 5/80

(Handwritten Signature)
Eváldo Gonçalves Régio
CREA nº 5.050.556/6302-SP
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
GABINETE DO PREFEITO
DEPTO DE ENGENHARIA
ADM. 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Obras: AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DIQUE CAXIAS

Área:

Local: ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

PROPRIETÁRIO: SINAPI-MAIO DE 2021 NÃO DESONERADO

Item	Descrição	Valor	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.569,31	3,4%	8.569,31	100,00%	-	-	-	-	-
2.0	INFRA-ESTRUTURA	10.171,84	4,2%	5.085,92	50%	5.085,92	50%	-	-	-
3.0	SUPERESTRUTURA	4.635,12	1,9%	-	-	2.317,56	50%	2.317,56	50%	-
4.0	VEDAÇÃO	20.813,18	8,7%	-	-	4.162,64	20%	16.650,54	80%	-
5.0	ESQUADRIAS	75.082,63	31,3%	22.524,79	30%	22.524,79	30%	30.033,05	40%	-
6.0	COBERTURA	8.501,71	3,7%	-	-	-	-	8.501,71	100%	8.501,71
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	13.760,76	5,7%	688,04	5%	2.732,15	20%	5.504,30	40%	4.836,27
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	789,50	0,3%	39,47	5%	78,95	10%	197,37	25%	473,70
9.0	REVESTIMENTOS	16.613,67	6,9%	-	-	1.661,37	10%	8.306,83	50%	6.645,47
10.0	PINTURA	76.445,03	31,4%	15.289,01	20%	15.289,01	20%	30.578,01	40%	15.289,01
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.265,93	1,4%	-	-	-	-	-	-	4.265,93
	TOTAL	246.068,67	100,0%	52.196,53	21,2%	52.196,53	21,2%	101.599,23	41,3%	141.672,91
	TOTAL GERAL	246.068,67		52.196,53		52.196,53		101.599,23		141.672,91
	% ETAPA			21,24%		21,24%		41,33%		57,50%
	ACUMULADO (%)			21,24%		42,48%		83,81%		100,00%
	ACUMULADO (R\$)			52.196,53		104.393,06		206.000,00		246.068,67

Evaldo Gonçalves Régio
Depo de Engenharia e Arquitetura
Engenheiro-Civil, de Engenharia de Edifícios, de Engenharia de Estruturas
CREA Nº 060.656.953/0-SP - RGT nº 2.100.000-0/000-000

EVALDO GONÇALVES RÉGIO
CREANº 970655653-DIS
Engenheiro Civil